


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

**МЕ 6 - ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ГРАФИК ЗА ОБЕКТА – ДИАГРАМА НА
РАБОТНАТА РЪКА И ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА**

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗПД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

118	Полнетиленова тръба с Al-якошка тип Рех-Аl Ф 16 x 2 мм	мг	185
119	Също, но Ф 20 x 2 мм	мг	72
120	Също, но Ф 26 x 3 мм	мг	18
121	Също, но Ф 32 x 3 мм	мг	6
122	Черна тръба 1 1/2"	м.	14
123	Колено ф 20x2мм	бр.	8
124	Колено ф 26x3мм	бр.	2
125	Колено 1 1/2"	бр.	6
126	Спирателен кран 1 1/2"	бр.	2
127	Направка на нунер	бр.	4
128	Правя връзка Рех-Аl-външна резба 16x2- ½ "	бр.	54
129	Тройник междинен Рех-Аl - 16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	бр.	50
130	Също, но 16 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	бр.	4
131	Също, но 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	бр.	2
132	Също, но 20 x 2 - 20 x 2 - 26 x 2	бр.	2
133	Също , но 20x2-32x3-32x3	бр.	2
134	Също, но 26x3 - 1 1/4" - 32x3	бр.	2
135	Също, но 1 1/4" - 16x2 - 1 1/4"	бр.	2
136	Тръба топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 18 мм, d=15 мм	мг	24
137	Също, но с Ф 22 мм., деб. 15 мм.	мг	34
138	Също, но с Ф 27 мм., деб. 15 мм.	мг	18
139	Също, но с Ф 35 мм., деб. 15 мм.	мг	6
140	Също, но с Ф 1 1/4", деб. 15 мм.	мг	8
141	Също, но с Ф 1 1/2", деб. 15 мм.	мг	6
142	Автоматичен обезвъздушител ½"	бр.	8
143	Метална конструкция за подвеска	кг	50
144	Пробиване отвори в бетон 20x20 см	бр.	7
145	Също , но в тухла 25 см., 20x20 см.	бр.	12
146	Направка хидравлична проба за доказване пълнотата на инсталацията	мг	292
147	Направка топла проба за доказване нормалното затопляне на радиаторите	бр	27
Бойлер 200 л. - Тръбна мрежа и арматура.			
148	Бойлер 200л.с една серпентина и ел.нагревател	бр.	1
149	Полнетиленова тръба с Al-якошка тип Рех-Аl Ф 26x3 мм.	мг	18
150	Правя връзка Рех-Аl-външна резба 26x3- ¾ "	бр.	4
151	Спирателен кран ¾"	бр.	4
152	Автоматичен обезвъздушител ½"	бр.	2
153	Тръба топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 28 мм, деб.15 мм	мг	18
154	Метална конструкция за подвеска	кг.	5
155	Направка на хидравлична проба за доказване пълнотата на инсталацията	мг	18
Вентилация тоалетни и умивални			
156	Доставка и монтаж осов вентилатор ф150мм, 250 м3/ч, 20 Pa., 24 вт., 40 dB.	бр.	2
157	Доставка и монтаж на скоби от нерждаема стомана d/D = 60 / 165мм	бр.	4
158	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм	м	1
159	Доставка и монтаж на Z – носач от неок. ламарина	бр	4
160	Метална конструкция за монтаж на вентилатора	кг	5
Вентилация кухня			
161	Доставка и монтаж Абсорбатор с 260 м3/ч, ф125мм, 65 dB, смесени филтри	бр	1
162	Доставка и монтаж на скоби от нерждаема стомана d/D = 60 / 165мм	бр	4
163	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм	м	3
164	Метална конструкция за монтаж на абсорбатора	кг	5
Газова инсталация			
165	Доставка и монтаж на газов котел 33,8 kW	бр.	1
166	Доставка и монтаж на газов котел 45 kW	бр.	1
167	Доставка на затворен разширителен съд 150 л.	бр.	1
168	ЦПТ-1-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:1,5м3/ч,2,5м.в.ст.,P=9-85W,Rp1"	бр.	1
169	ЦПТ-2-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:0,8м3/ч,2,0м.в.ст.,P=9-85W,Rp1"	бр.	1
170	ЦПТ-3-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:0,8м3/ч,2,0м.в.ст.,P=9-85W,Rp1"	бр.	1
171	Направка водоразпределител Ф 100 мм. L=1,5 м.	бр.	2
172	Доставка кран Ду 15 мм.	бр.	4
173	Също, но Ду 25 мм.	бр.	8
174	Също, но Ду 32мм.	бр.	11
175	Доставка вентил 1"	бр.	2
176	Доставка филтър 1"	бр.	2
177	Също, но 1 1/4"	бр.	1
178	Доставка възвратен вентил Ду 25 мм.	бр.	2
179	Също, но Ду 32 мм.	бр.	1
180	Доставка предпазен вентил Ду 25 мм, 8 бар.	бр.	1
181	Доставка вентил 1/2".	бр.	1
182	Доставка автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	7
183	Доставка на табла за автоматично управление	бр.	1

Ръководител обект,
Технически ръководител,
Експерт по контрол на
качеството и Експерт по
безопасност и здраве

ГКИП ОБК и ГАЗОВА
ИНСТАЛАЦИЯ

работник ОБК инсталации 4 бр и общ работни строителство на естрада 2 бр	6	Полнетиленова тръба с Al-якошка тип Рех-Аl Ф 16 x 2 мм Също, но Ф 20 x 2 мм Също, но Ф 26 x 3 мм Също, но Ф 32 x 3 мм Черна тръба 1 1/2" Колено ф 20x2мм Колено ф 26x3мм Колено 1 1/2" Спирателен кран 1 1/2" Направка на нунер Правя връзка Рех-Аl-външна резба 16x2- ½ " Тройник междинен Рех-Аl - 16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 Също, но 16 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 Също, но 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 Също, но 20 x 2 - 20 x 2 - 26 x 2 Също , но 20x2-32x3-32x3 Също, но 26x3 - 1 1/4" - 32x3 Също, но 1 1/4" - 16x2 - 1 1/4"	60	69	10 дни	позиции 118-135 започват успоредно с позиции 99-110
работник ОБК инсталации 2 бр	2	Тръба топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 18 мм, d=15 мм Също, но с Ф 22 мм., деб. 15 мм. Също, но с Ф 27 мм., деб. 15 мм. Също, но с Ф 35 мм., деб. 15 мм. Също, но с Ф 1 1/4", деб. 15 мм. Също, но с Ф 1 1/2", деб. 15 мм.	86	88	3 дни	позиции 136-141 започват 1 ден преди края на позиция 146
работник ОБК инсталации 2 бр	2	Автоматичен обезвъздушител ½"	60	69	10 дни	позиции 142-143 започват успоредно с позиции 118-135
общ работни строителство на естрада 2 бр	2	метал за метална конструкция	12	15	4 дни	позиции 144-145 започват успоредно с 114-115
работник ОБК инсталации 2 бр	2		83	86	4 дни	позиция 146 започва след позиция 82-98
работник ОБК инсталации 2 бр	2		87	90	4 дни	позиция 147 започва след позиция 146
работник ОБК инсталации 2 бр	2	Бойлер 200л.с една серпентина и ел.нагревател Полнетиленова тръба с Al-якошка тип Рех-Аl Ф 26x3 мм. Правя връзка Рех-Аl-външна резба 26x3- ¾ " Спирателен кран ¾" Автоматичен обезвъздушител ½"	61	63	3 дни	позиции 148-152 започват 1 ден след позиции 99-110 и позиции 118-135
работник ОБК инсталации 2 бр	2	Тръба топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 28 мм, деб.15 мм	65	65	1 ден	позиция 153 започва след позиция 155
работник ОБК инсталации 2 бр	2	метал за метална конструкция	60	60	1 ден	позиция 154 започва 1 ден преди позиция 148-152
работник ОБК инсталации 2 бр	2		64	64	1 ден	позиция 155 започва след позиция 148-452
работник ОБК инсталации 2 бр	2	Доставка и монтаж осов вентилатор ф150мм, 250 м3/ч, 20 Pa., 24 вт., 40 dB. Доставка и монтаж на скоби от нерждаема стомана d/D = 60 / 165мм Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм Доставка и монтаж на Z – носач от неок. ламарина метал за метална конструкция	66	67	2 дни	позиции 156-160 започват след позиция 153
работник ОБК инсталации 2 бр	2	Доставка и монтаж Абсорбатор с 260 м3/ч, ф125мм, 65 dB, смесени филтри Доставка и монтаж на скоби от нерждаема стомана d/D = 60 / 165мм Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм метал за метална конструкция	68	69	2 дни	позиции 161-164 започват след позиции 156-160
работник газова инсталации 4 бр и общ работни строителство на естрада 2 бр	2	Доставка и монтаж на газов котел 33,8 kW Доставка и монтаж на газов котел 45 kW Доставка на затворен разширителен слд 150 л. ЦПТ-1-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:1,5м3/ч,2,5м.в.ст.,P=9-85W,Rp1" ЦПТ-2-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:0,8м3/ч,2,0м.в.ст.,P=9-85W,Rp1" ЦПТ-3-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:0,8м3/ч,2,0м.в.ст.,P=9-85W,Rp1" Направка водоразпределител Ф 100 мм. L=1,5 м. Доставка кран Ду 15 мм. Също, но Ду 25 мм. Също, но Ду 32мм. Доставка вентил 1" Доставка филтър 1" Също, но 1 1/4" Доставка възвратен вентил Ду 25 мм. Също, но Ду 32 мм. Доставка предпазен вентил Ду 25 мм, 8 бар. Доставка вентил 1/2". Доставка автоматичен обезвъздушител 1/2" Доставка на табла за автоматично управление	75	89	15 дни	позиции 165-200 започват 5 дни след началото на позиции 82-98

Запичена информация на осм.чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от 337П във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от 30П

000000

[illegible]

Заличена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП